

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Egerfarmosi Tájház udvar rendezvényter fejlesztése

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-4-17 kódszámú, Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület – Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás alapján a Kandó Kálmán Alapítvány, mint támogatást igénylő 2018.11.05. időpontban 1952697722 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 5.297.195,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	5.575.997,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	5.575.997,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0,- Ft
Támogatás összege:	5.297.195,- Ft
Önerő:	278.802,- Ft
Saját forrás:	278.802,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0,- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	5.575.997,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	5.575.997,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0,- Ft
Támogatás összege:	5.297.195,- Ft
Önerő:	278.802,- Ft
Saját forrás:	278.802,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0,- Ft



Kandó Kálmán Alapítvány 3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.

A fenti költségtáblák összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bármilyen változtatás nélkül, teljes tartalmában, a vállaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költségssorok szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az alapítvány, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a projekt megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelező, a Mogyorósvölgy Kft kiválasztása és a szerződés megkötése után megkezdte a beszerzési munkákat. Természetesen a Covid vírus okozta nehézségek jelen projekt megvalósítását is hátráltatták, de végül a projekt teljesítése jól haladt és be is fejeződött. A projekt során megépültek a filagóriák.

Az egyéb projekttevékenységek elvégzése is megtörtént (nyilvánosság, workshop, könyvelés).

3., A projekt eredményessége és hatékonysága

Vállalt indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	3	5

Megvalósult indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	3	5

Eredmények leírása:

Az egerfarmosi Tájház udvarának fejlesztése, a rendezvények helyszínéül szolgáló ingatlan fejlesztése, a pályázatban vállalt feladatok elvégzése. Az 5 db filagória megépülése, a projekt kiegészítő tevékenységek elvégzése (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, D-tábla).

Hatékonyság leírása:

Társadalmi célú: A civil szféra erősödése, a települési arculat javulása, élhetőbb környezet kialakítása, a hagyományok és a kultúra iránti tisztelet növekedése, növekvő látogatószám, a programok számának bővítése, rendezvényterek bővülése, a vidéki életmód bemutatása és népszerűsítése, a természeti és társadalmi környezet fejlődése, stb...



Kandó Kálmán Alapítvány
3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.

Gazdasági célú: Helyi adó bevételek növekedése.

Környezeti célú: A település arculatának fejlesztése.

4., Fotódokumentáció



D táblák



Kandó Kálmán Alapítvány
3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.



Ácsszerkezetek



Villanszerelés



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



**Kandó Kálmán Alapítvány
3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.**



Filagóriák

Kelt: Egerfarmos, 2021.10.31.

Kovács József
elnök
sk.

