

Iratazonosító: 1982478832

Iktatószám: 842/0518/54/17/2018

Kedvezményezett neve: Tenki Polgárőr Egyesület

Kedvezményezett címe: 3359 Tenk Fő út 58.

Ügyfél-azonosító: 1026595829

Projekt azonosítója: 1925440254

Szakmai beszámoló

Projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01., befejezése: 2020.11.15.

Projekt megvalósításának helyszíne: 3359 Tenk, Fő út 58.

Alulírott Racsek Csaba elnök, mint a Tenki Polgárőr Egyesület képviselőjére jogosult nyilatkozom, hogy a kifizetési kérelemben szereplő beruházás az alábbi elemeket tartalmazta:

1. 3 db IP speed dome kamera.

2. 2 db IP csőkamera

Az 1-es és 2-es tétel műszaki adatai: 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 4 Mpixel, max 25fps mindegyik felbontáson, 1,2 lux (színes)/0,12 (ff) /0,00023 (Sens-Up max) /(50IRE), 20x optikai, végtelenített forgatás, 650°/sec, mechanikus Day/Night, XDR, VPS funkció, WDR: Széles Dinamika Tartomány (160x), 100m beépített infra.

3. 10 db Wireless

Műszaki adatok: 150+ Mbps adatátvitel 2x2 MIMO TDMA kliens Atheros MIPS 24KC 400MHz CPU Kimenő teljesítmény max 23dBm 1x LAN port.

4. 1 db NVR

Tartalmazott rögzítőt, monitort és HDD-t.

5. 5 db Tápegység

Műszaki adatok: 12V, 5000mA AC/DC, TÜV.

6. 5 db Szerelődoboz

Jellemzői: 00x250x150, készre szerelt, tartozékokkal.

7. 10 db Antenna konzol

Falra szerelhető- Faltól való távolság: 340mm- Csőhossz: 200mm- Csőátmérő: 38mm- Festett.

Ezekkel az elemekkel olyan hálózati technológián alapuló kamerás térfigyelő rendszer került kiépítésre, mely képes a beépített eszközök paramétereire alapozva a szóban forgó területről jól értékelhető képek készíteni, az információ továbbítani, rögzíteni, archiválni.

A telepített Speed dome (forgatható) IP alapú kamera rendszer a videó jeleket a kamerák beépített IP kamera szervereivel digitalizálja és továbbítja a központi rögzítő egység felé vezeték nélküli jelátvitel segítségével. Ott, ahol a kamera és a központ közötti optikai rálátás nem biztosítható, egy vagy több jelátviteli beiktatását alkalmaztuk. Ezek az eszközök az engedélyezett 5 Ghz-es tartományban működnek, nagy megbízhatóságúak 98%-os folyamatos üzemre képesek. A kamerák éjjel nappali funkcióval rendelkeznek, az értékelhető éjszakai képnyerése érdekében beépített infrásugárzóval ellátottak.

A telepítésnél minden kamerát az elektromos hálózat oszlopaira helyeztünk fel, 4-5 m magasságban. Az eszközök jelátvitelét vezeték nélküli WLAN átviteli egységek biztosítják. A rögzítő egységet a Polgárőrség irodájában, az előírásoknak megfelelően helyezték el.

Igényelt elszámolható nettó kiadás: 4.999.735 + ÁFA

Igényelt maximális elszámolható összköltség : 5.262.880 Ft

A kamerarendszer, hangosíró beszerzése és telepítése megvalósult, könyvelését az előírásnak megfelelően elvégeztem. A nyilvánosságra vonatkozó követelményeket teljesítettem (tábla).

A 2019. július 26. napján megrendezésre került *Három Nemzedék Napja* elnevezésű rendezvényen résztvevők számára workshop keretében mutattuk be a megvalósuló projektet, illetve annak várható eredményeit.

Továbbá nyilatkozom, hogy a a felhívás értelmében Együttműködési megállapodásban vállaltak szerint, a mai napig folyamatos az információcseré és a közreműködés a pályázati források felkutatásában, előkészítésében, benyújtásában, valamint projektmenedzsmentben az alábbi szervezetekkel: Pro Primo 2000 Bt., Tenk Községi Önkormányzat, Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha, valamint a Tenk Községért Közalapítványával.

Tenk, 2021. 08. 16.



Racsek Csaba

**Tenki Polgárőr
Egyesület**
3359 Tenk, Fő út 58.